

Số: /TB-UBND

Vĩnh Bảo, ngày tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại
Hội nghị giao ban trực tuyến nghe báo cáo tiến độ xây dựng các
công trình nông thôn mới kiểu mẫu tại 7 xã: Vĩnh Long, Hiệp Hòa,
Tân Hưng, Nhân Hòa, Liên Am, Lý Học, Vĩnh Phong**

Chiều ngày 28/8/2023, tại trụ sở UBND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến nghe báo cáo tiến độ xây dựng các công trình nông thôn mới kiểu mẫu tại 7 xã: Vĩnh Long, Hiệp Hòa, Tân Hưng, Nhân Hòa, Liên Am, Lý Học, Vĩnh Phong. Cùng dự có đồng chí Bùi Gia Huân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các đoàn thể huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Vĩnh Bảo; Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ, viên chức phụ trách các xã: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Phó Trưởng phòng và công chức có liên quan các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, cán bộ, công chức, trưởng Công an, Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn 7 xã: Vĩnh Long, Hiệp Hòa, Tân Hưng, Nhân Hòa, Liên Am, Lý Học, Vĩnh Phong.

Sau khi nghe báo cáo của phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; ý kiến phát biểu của đồng chí Vũ Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Qua nghe báo cáo của các ngành, tiến độ GPMB, thi công xây dựng các công trình nông thôn mới kiểu mẫu ở 7 xã rất chậm so với yêu cầu. Tiến độ thi công chung mới đạt 62,64% (một số xã chậm như xã Vĩnh Long: 60,1%, xã Hiệp Hòa: 59,2%, xã Vĩnh Phong: 55,67%, xã Lý Học: 57,5%, xã Tân Hưng: 47,4%); tiến độ xác định nguồn gốc đất chậm (xã Vĩnh Phong: 86,36%, xã Lý Học: 80,1%, xã Hiệp Hòa: 47,52%); tiến độ phê duyệt phương án chậm (xã Lý Học: 69%, xã Hiệp Hòa: 81%, xã Vĩnh Phong: 90%); số hộ nhận tiền thấp (xã Vĩnh Phong: 43%, xã Tân Hưng: 49%, xã Lý Học: 51%, xã Liên Am: 52%).

UBND huyện phê bình phê bình công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Kim Ngân (nhà thầu thi công tại xã Tân Hưng) do thi công chậm, Công ty TNHH Hoàng Hưng (nhà thầu thi công tại xã Lý Học) do chưa tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện triển khai thi công các công trình.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã xác định tháng 9/2023 là tháng cao điểm tập trung thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 7 xã, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã có tỷ lệ hộ dân hiến đất, tỷ lệ xác định nguồn gốc đất, tỷ lệ hộ dân nhận tiền thấp khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công xây dựng các công trình nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND 7 xã tập trung, phối hợp chặt chẽ trong giải quyết, xử lý các công việc theo quy định, không để tồn đọng, chậm giải quyết hồ sơ; những cơ quan, đơn vị, địa phương để tồn đọng, chậm giải quyết hồ sơ phải thực hiện kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức có liên quan và giải trình trước UBND huyện.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Tập trung hướng dẫn, đôn đốc UBND 7 xã thực hiện công tác xác định nguồn gốc đất; đẩy nhanh tiến độ thẩm định nguồn gốc đất của các xã.

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện:

- Chủ trì, khẩn trương phối hợp cùng UBND 7 xã tập trung cao thực hiện kiểm kê, lập, trình phê duyệt phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án nông thôn mới kiểu mẫu; vận động các hộ dân nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

- Phân công cán bộ xuống kiểm kê đối với một số trường hợp cần bổ sung phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

- Bố trí cán bộ trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân đồng thời tại nhiều xã trong cùng một thời điểm.

5. Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đề xuất biện pháp giải quyết các kiến nghị có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng các công trình nông thôn mới kiểu mẫu tại 7 xã tiếp tục tập trung, sát sao giải quyết, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công các công trình, dự án tại các xã theo quy định.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập danh sách lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức

phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới tại 7 xã; gửi UBND huyện **trong ngày 29/8/2023**.

7. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện:

- Chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư, đồng loạt triển khai thực hiện thi công các công trình (liên tục kể cả trong kỳ nghỉ lễ 02/9, không nghỉ lễ; triển khai thi công 3 ca hoặc từ 5 giờ sáng đến 19 giờ tối đối với các công trình đủ điều kiện), UBND huyện sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất trong các ngày lễ; phân đấu hoàn thành các công trình đường giao thông 9m, 7m và 5,5m **trước ngày 20/9/2023** (hoàn thành **trước ngày 30/9/2023** đối với một số trường hợp đặc biệt do các nguyên nhân khách quan); hoàn thành các công trình đường giao thông 3,5m **trước ngày 25/9/2023**. Phân đấu xã Nhân Hoà cơ bản xong **trước ngày 15/9**, Liên Am xong **trước ngày 25/9/2023**.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức chưa bàn giao mặt bằng chủ động mời lên làm việc và vận động bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công theo kế hoạch.

9. Đảng ủy, UBND 7 xã: Vĩnh Phong, Liên Am, Lý Học, Nhân Hòa, Tân Hưng, Hiệp Hòa, Vĩnh Long

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân ký đơn hiến đất, bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện các dự án nông thôn mới kiểu mẫu bằng nhiều hình thức, hoàn thành **trước ngày 05/9/2023** (*Phân loại rõ từng hộ dân để có các biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Tập trung thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể huyện, tổ chức các đoàn tuyên truyền, vận động các hộ dân do các đoàn thể xã và cán bộ thôn phụ trách. Có văn bản gửi các cơ quan quản lý trực tiếp đối với các hộ dân (hoặc có người thân) là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước đề nghị ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành **trước ngày 01/9/2023***). UBND huyện sẽ dừng triển khai thi công đối với các công trình không thực hiện giải phóng được mặt bằng.

- UBND các xã: tập trung xác định nguồn gốc đất, hoàn thành **trước ngày 31/8/2023** (riêng xã Hiệp Hòa: hoàn thành **trước ngày 07/9/2023**).

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm kê tài sản, vật kiến trúc và thẩm định nguồn gốc đất của nhân dân.

- Xác định rõ vị trí để di chuyển các hạ tầng điện, nước, viễn thông, hoàn thành **trước ngày 31/8/2023**.

- Tăng cường công tác giám sát cộng đồng đối với các công trình, dự án theo quy định.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đoàn thể xã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, các xã liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTHU; UVBTV HU;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đoàn thể, đơn vị liên quan;
- UBND các xã liên quan;
- Các đơn vị quản lý hạ tầng điện, nước, viễn thông, các nhà thầu thi công;
- Lưu: VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Văn Tường